

АКТ проведения ППР на объекте СЗО

№ r034-s0056

(Код объекта СКЗИ)

Дата проведения ППР «31» 07 2023 г.

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самофаловская средняя школа"

Адрес учреждения: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка, ул. Советская, 82

Контактные данные представителя Заказчика: ФИО, должность, тел.: 89616988854

директор И.А. Каманина Каманина

Исполнитель: Мастер по обслуживанию абонентов Кочаев П.А.

Пункты проверки	Отметка о проверке	Комментарии
<p><b>Телекоммуникационный шкаф принадлежит Ростелеком?</b></p> <p>*Устранение выявленных недостатков производится только на оборудовании, ЛКС и ТШ принадлежащем ПАО Ростелеком, на объектах где Ростелеком не является ЛОС, ППР проводится только на оборудовании СКЗИ, по остальным пунктам исключительно внешний осмотр с внесением рекомендаций в Акт.</p> <p>Если ТШ не принадлежит Ростелеком, в комментариях указать какому оператору связи принадлежит ТШ)</p>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>1. Проверка существующих линий связи ПАО «Ростелеком» в СЗО</b>		
1.1 Маркировка ВОК	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
1.2 Отсутствие провисания кабеля, излишних перегибов и зажимов	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
1.3 Целостность кабель-каналов/ гофрированной трубы	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
<b>2. Проверка ТШ ПАО «Ростелеком»</b>		
2.1 Наличие ТШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Нет места в ТШ <input type="checkbox"/>	
2.2 Надежность крепления ТШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
2.3 Маркировка ТШ/ Наличие наклейки (Брендирование)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Промаркировано <input checked="" type="checkbox"/>	
2.4 Наличие схемы прокладки кабеля по территории СЗО	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.5 Исправность запорного механизма двери	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
2.6 Наличие заземления/ зануления	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.7 Оборудование закреплено в стойке	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
2.8 Наличие запаса оптического кабеля рядом с ТШ (не менее 5 метров)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.9 Устранение грязи/ пыли внутри и снаружи ТШ	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не требуется <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>3. Проверка оборудования</b>		
3.1 Корректность монтажа КШ, (закреплен/ установлен на полке)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.1.1 Корректность размещения КМУТ (закреплен/ установлен на полке)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.2 Наличие ИБП	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
3.2.1 Проверить индикацию ИБП (световая, звуковая)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
3.2.2. Подключение КШ ч\з ИБП	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.3 Работоспособность КШ (индикация)	Да <input checked="" type="checkbox"/>	
3.4 Работоспособность КМУТ (индикация)	Да <input checked="" type="checkbox"/>	
3.5 Удаление грязи/ пыли с оборудования	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не требуется <input type="checkbox"/>	



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813668

Владелец Камышова Инна Алексеевна

Действителен с 30.03.2023 по 29.03.2024